社会資本総合整備計画 事後評価書

| 111.2 | (貝平心口定) | 開刊四 尹後叶川盲 | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---------------------|------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | る安全安心で快適な都市環境の創出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 間 平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間) : 1 (5年間) : 1 (5年間) : 1 (10年間) : 1 (10年 | | | | | | | | | | | | |
| 交付対 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目 | 目標 下水道未普及 | 下水道未普及地区の解消を実施することにより、安全で快適な都市環境を創出する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事 | 業費(百万円) | 合計 (A+B+C+D) | 2, 235 A | 2, 235 B | 0 C | 0 D | 0 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 画の成果目標(定量的指標 | į) | | | | | | | | |
| 番号 | | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | | |
| 留 写 | | | 定量的指標の定 | 定義及び算定式 | | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | | | | | |
| | | | | | | | (H28当初) | (H30末) | (R2末) | | | | | |
| 1 | | って174. 5ha整備することにより、普及率 | ₫を84.5%(H28当初)から88. | 5% (R2末) に増加させる。 | | | | | _ | | | | | |
| | 下水道処理人口普 | | | | | | 85% | 87% | 89% | | | | | |
| | 下水道を利用でき | る人口(人)/行政人口(人) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | l | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考等 | | 個別施設計画を含む - | 国土強靱化を含む - | - 定住自立圏を含む | - 連携中枢都市圏を含む | - 流域水循環計画を含む - | 地域再生計画を含む - | | | | | |
| 当初1つ | であった整備計画 | jを切り分けたため、計画を跨る成果目 | 標については、事後評価等を | :関連する整備計画と一体的に | (実施する。 | | | | | | | | | |

案件番号: 0000345139

※当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等 を関連する整備計画と一体的に実施する。

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上段:計画 | 下段: | 実施 |
|----------|---------|------|------|-------|------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-----------|------------------|----------|------------------|--|-------------|-----|---------|--------|-----|--------|-----|------|
| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素とな | る事業名 | | | 事業内容 (延長・面積等) | | 市区町村名/ 港湾・地区名 | | 事業実施期間 (年度) | | | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 | | |
| 基幹事業 (大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 事業者 間接 | 性力リエ | 性力リム | (事業箇 | 所) | | | | | | | H28 | H29 | H29 H30 | | R02 | (百万円) | 便益比 | 策定状況 |
| | | 一体的に | 実施する | ことにより | 期待され | る効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 古ケ崎・ | 前田汚水 | 幹線整備事 | 4業 | 汚水管φ300~800mm | | 松戸市 | | | | | | | 1, 261 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=2, 482m | | | | | | | 1, 224 | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 北山汚水 | 、幹線整備 | 事業 | | 汚水管 φ 4 | .00mm | 松戸市 | | | | | | | 252 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=721m | | | | | | | | | 252 | | |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 日暮第1 | 号汚水幹絲 | 泉整備事業 | | 汚水管 φ3 | 00mm | 松戸市 | | | | | | | 84 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=130m | | | | | | | | | 84 | | |
| | A07-004 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 稔台・串 | 崎新田汚 | 水幹線整備 | 青事業 | 汚水管φ2 | 00mm | 松戸市 | | | | | | | 145 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=429m | | | | | | | | | 145 | | |
| | A07-005 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 大橋第3- | 号汚水幹絲 | 泉整備事業 | | 汚水管φ2 | 50mm | 松戸市 | | | | | | | 136 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=290m | | | | | | | | | 94 | | |
| | A07-006 | 下水道 | 一般 | 松戸市 | 直接 | 松戸市 | 管渠(汚 | 新設 | 江戸川左 | 岸処理区 | 枝線整備事 | 事業 | 汚水管φ200~250mm | 00~250mm | 松戸市 | | | | - | | | 6, 920 | | _ |
| | | | | | | | 水) | | | | | | L=34, 737n | 1 | | | | | | | | 6, 600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小計 | | | 8, 798 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, 399 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | | | 8, 798 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, 399 | | |

| 事後評価 | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | | | | | | |
| 事後評価の実施体制 | | 事後評価の実施時期 | | | | |
| ・松戸市建設部公共事業の事後評価実 目に基づき、松戸市建設部において事 | 施要項および下水道事業の事後評価実施要項細 後評価を実施。 | 令和3年10月 | | | | |
| | | 公表の方法 松戸市ホームページに公表 | | | | |
| | | | | | | |
| ○事業効果の発現状況 | | | | | | |
| | ・幹線および枝線の整備を進めることにより、 | 衛生的で快適な生活環境を整えることができた。 | | | | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | | | | | |
| | ・市内全域の水洗化率も、「下水道を利用でき | る人口(人)」増加とともに増加している。 | | | | |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述) | | | | | | |
| ○特記事項(今後の方針等) | | | | | | |
| | 区における汚水幹線および枝線整備を行い、下 | 水道未普及地区の解消を推進していく。 | | | | |
| | | | | | | |

案件番号: 0000345139

| ○目; |)目標値の達成状況 | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 亚口 | 情にの足成れれ 指標(略称) 日標値/実績値 日標値と実績値に美が出た亜田 | | | | | | | | | |
| 番写 | 目標値/ | /実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | | | | | | | |
| | 下水道処理人口普及率 | | | | | | | | | |
| 1 | 是 紋 | 89% | 目標値と実績値の差異は、整備計画策定時に推定したR2行政人口(481,300人)に比べ、実際の行政人口(498,318人)が増加(増17,018人)したことによるもの。実績として、目標策定時の下水道を利用できる人口(426,152人)より、実績(434,736人)は上回る(増8,584人)結果となっている。 | | | | | | | |
| | 最終 実績値 | 87% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1