



松戸市立総合医療センターについて

平成 27 年 12 月に着工し、現在まで、工事も順調に進んでいます。今後、本年 9 月下旬にしゅん工・引渡しをし、同年 12 月 27 日(水)に開院を予定しています。

【工事などの経過と進捗状況】

平成 27 年 12 月	1 日	本体工事着工
平成 28 年 11 月	17 日	寒風台小学校児童向け現場見学会（5 年生 67 人参加）
平成 28 年 11 月	27 日	上本郷小学校親子ものづくり体験教室（44 組参加）
平成 29 年	2 月 7 日	上棟（躯体工事完了）
平成 29 年	2 月 18 日	周辺道路整備工事着工
平成 29 年	2 月 28 日	本体工事出来高 46.3%完了
平成 29 年	3 月 14 日	本体工事出来高検査



【南東方向からの全景 29. 2. 18 撮影】



【南西側外観 29. 3. 7 撮影】



【免震階、免震装置 29. 3. 7 撮影】



【4階機械室、ガス焚冷温水発生機 29. 3. 7 撮影】



【屋上ヘリポート 29. 3. 7 撮影】

【今後の予定】

平成29年 9月29日	しゅん工・引渡し
平成29年10月～12月	大型医療機器の据付・備品搬入
平成29年11月または12月	開院記念式典・式典後内覧会
〃	医療関係者内覧会・一般内覧会（各1日開催）
平成29年12月27日	開院・外来診療開始（前日に患者移送実施）

【問い合わせ先】

病院事業 管理局 新病院開設課 ☎047-301-7311
病院事業 建設事務局 ☎047-345-6601