印旛最終処分場の維持管理に関する情報　令和５年度

○情報の公開について

印旛最終処分場の維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。浸出液につきましては、放流せずに松戸市東部クリーンセンターへ運搬し、処理しております。

【水質測定結果　井戸水（月１回）】

項　　目		単位	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		―	―	4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日
測定結果取得日		―	―	4月26日	5月30日	6月21日	7月26日	8月21日	9月28日	10月23日	11月24日	12月21日	1月25日	2月26日	3月18日
電気伝導率	上流	ms/m	0.1	33	32	32	32	32	32	32	31	30	36	34	35
	下流	ms/m	0.1	84	81	75	78	62	78	74	74	74	75	79	78
塩化物イオン	上流	mg/ℓ	0.1	17	17	15	13	17	18	15	13	13	16	14	17
	下流	mg/ℓ	0.1	130	130	100	120	79	120	94	92	100	97	72	90

【水質測定結果　井戸水（年１回）】

項　　目	単位	定量下限値	基準値	上流	下流
採取日	―	―	―	9月1日	9月1日
測定結果取得日	―	―	―	9月28日	9月28日
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.1	10以下　☆	1.2	2.0
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと　☆	不検出	不検出
全水銀	mg/ℓ	0.0005	0.0005以下　☆	不検出	不検出
カドミウム	mg/ℓ	0.001	0.03以下　※	不検出	不検出
鉛	mg/ℓ	0.001	0.01以下　※	不検出	不検出
六価クロム	mg/ℓ	0.005	0.05以下　※	不検出	不検出
砒素	mg/ℓ	0.001	0.01以下　※	0.002	不検出
全シアン	mg/ℓ	0.1	検出されないこと　※	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと　☆	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.003	0.01以下　☆	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下　☆	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002	0.02以下　☆	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002	0.002以下　☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004	0.004以下　☆	不検出	不検出
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	0.1以下　☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	0.04以下　☆	不検出	不検出
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.1	1以下　☆	不検出	不検出
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006	0.006以下　☆	不検出	不検出
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下　☆	不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	0.0006	0.006以下　☆	不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	0.0003	0.003以下　☆	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002	0.02以下　☆	不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01以下　☆	不検出	不検出
セレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下　☆	不検出	不検出
1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.005	0.05以下　☆	不検出	不検出
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	0.1	1以下　※	不検出	不検出
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.08	0.8以下　※	不検出	不検出
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下　※	不検出	不検出
BOD	mg/ℓ	1.0	20以下　※	不検出	不検出
COD	mg/ℓ	1.0	20以下　※	不検出	不検出
SS	mg/ℓ	1.0	40以下　※	5.4	1.4
大腸菌群数	個/m^3	300	3000以下　※	不検出	不検出
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	0.1	10以下　※	1.3	2.1
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/ℓ		1以下	0.000057	0.00058

採取日	9月1日	測定結果取得日	10月18日

注1）　基準値＝水道法に基づく水質基準　　☆：地下水の水質汚濁に係る環境基準

注2）　※：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令　別表第二に定める地下水等検査項目

【施設の点検】

項　　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点 検 日	4月14日	5月12日	6月2日	7月10日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
遮水工	点 検 日	4月14日	5月12日	6月2日	7月10日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
浸出液貯留設備	点 検 日	4月14日	5月12日	6月2日	7月10日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好