市有建築物の耐震化状況

松戸市

令和5年4月

目次

はじめに　1

1　公表対象建築物　1

2　耐震性能の評価　1

3　対象建築物の耐震化状況

（1）組織別総括表　3

対象建築物全体　4

（2）組織別耐震化状況リスト　5

凡例　6

【一般施設】　総務部　7

財務部　8

市民部　9

経済振興部　11

環境部　12

健康医療部　13

福祉長寿部　14

子ども部　15

街づくり部　16

建設部　18

水道部　19

消防局　20

病院事業　22

生涯学習部　23

学校教育部　24

【学校施設】　学校教育部　小学校　25

中学校　32

高等学校　37

はじめに

松戸市耐震改修促進計画の策定を受け、本資料において市有建築物の耐震化状況を公表します。
今後の施設の耐震化については、関係課と協議の上、対策を講じてまいります。

1 公表対象建築物

市有建築物のうち、松戸市市有建築物耐震対策要綱第2条に定める建築物※1)について公表いたします。

2 耐震性能の評価

旧耐震基準※2)による建築物は、現行の耐震基準に適合していないため、定められた方法によって耐震性能の有無を確認する必要が有ります。
耐震性能は、耐震診断※3)によって得られた構造耐震指標値(以下Is値※4))により評価されます。一般的には、このIs値が0.6未満の建築物については耐震補強の必要性があると判断されます。※5)
松戸市では、市有建築物のうち診断対象建築物(市営住宅を除きます。※6))については、大地震動に対しても耐震性能に余裕を持たせることを目標とし、Is値が0.7未満の建築物についても耐震補強の対象としています。

※1)松戸市市有建築物耐震対策要綱に定める建築物とは、次のとおり。
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に定める特定既存耐震不適格建築物
(以下「特定建築物」という)
(2)前号に定めるもののほか、震災時における防災上重要な建築物であって、延べ面積200平方メートル以上又は階数が2以上のもの。
ただし、民間建築物内の市有施設並びに木造及びプレファブ構造等の構造上簡易な建築物は除く。

※2)旧耐震基準とは、昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの。

※3)耐震診断とは、建築物の特徴により第1次診断法、第2次診断法、第3次診断法の診断があります。松戸市では主に第2次診断法で実施しています。

※4）Is値とは、建築物の構造体の耐震性能を表す指標です。個々の建築物について階毎に桁行（けたゆき）方向と梁間（はりま）方向の2方向について、それぞれ算出しています。このうち耐震診断時の一番低い値を耐震化状況リストに掲載しています。



※5）建築防災協会基準による建築物の耐震性の判定においては、第1次診断法ではIs値0.8以上、第2次診断法、第3次診断法ではIs値0.6以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。

地震による被害は、あるIs値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、Is値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなるとされています。

Ｉｓ＜0.3：地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩壊するおそれが高い建築物
0.3≦Ｉｓ＜0.6：地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩壊するおそれがある建築物
0.6≦Ｉｓ＜0.7：地震の振動および衝撃に対して倒壊又は崩壊するおそれは低いが災害対応拠点として要求される機能が確保できないおそれがある建築物

※6）市営住宅については、特定建築物であっても耐震診断及び耐震改修時のIs値の目標を0.6としています。

３ 対象建築物の耐震化状況

（1） 組織別総括表

対象建築物全体　　令和5年4月1日現在

部・局		総棟数 (A)	新耐震基準 (B)	旧耐震基準 (C)	診断済 (D)	耐震性有 (E)	要補強 (F)	補強済 (G)	未補強 (H)	未診断 (I)	耐震化率 (B+E+G)/A
総務部		2棟	0棟	2棟	2棟	0棟	2棟	0棟	2棟	0棟	0.0%
財務部		8棟	2棟	6棟	5棟	2棟	3棟	1棟	2棟	1棟	62.5%
市民部		32棟	19棟	13棟	13棟	5棟	8棟	8棟	0棟	0棟	100.0%
経済振興部		5棟	4棟	1棟	1棟	0棟	1棟	0棟	1棟	0棟	80.0%
環境部		17棟	8棟	9棟	9棟	5棟	4棟	2棟	2棟	0棟	88.2%
健康医療部		6棟	3棟	3棟	3棟	2棟	1棟	1棟	0棟	0棟	100.0%
福祉長寿部		4棟	3棟	1棟	1棟	1棟	0棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
子ども部		20棟	7棟	13棟	13棟	11棟	2棟	2棟	0棟	0棟	100.0%
街づくり部		57棟	30棟	27棟	27棟	17棟	10棟	6棟	4棟	0棟	93.0%
建設部		6棟	1棟	5棟	5棟	4棟	1棟	1棟	0棟	0棟	100.0%
水道部		4棟	1棟	3棟	2棟	2棟	0棟	0棟	0棟	1棟	75.0%
消防局		54棟	51棟	3棟	3棟	2棟	1棟	1棟	0棟	0棟	100.0%
病院事業		13棟	6棟	7棟	7棟	6棟	1棟	0棟	1棟	0棟	92.3%
生涯学習部		22棟	9棟	13棟	13棟	8棟	5棟	4棟	1棟	0棟	95.5%
学校教育部(一般)		4棟	3棟	1棟	1棟	0棟	1棟	0棟	1棟	0棟	75.0%
一般施設計		254棟	147棟	107棟	105棟	65棟	40棟	26棟	14棟	2棟	93.7%
学校教育部	小学校	184棟	23棟	161棟	161棟	21棟	140棟	140棟	0棟	0棟	100.0%
	中学校	135棟	75棟	60棟	60棟	13棟	47棟	47棟	0棟	0棟	100.0%
	高校	8棟	2棟	6棟	6棟	1棟	5棟	5棟	0棟	0棟	100.0%
学校施設計		327棟	100棟	227棟	227棟	35棟	192棟	192棟	0棟	0棟	100.0%
計		581棟	247棟	334棟	332棟	100棟	232棟	218棟	14棟	2棟	97.2%

※　廃校施設については、学校教育部(一般)として計上されています。
※　下記施設は所属の部局ではなく別途計上されています。
　・梨香台保育所(子ども部)は東部市民センター(市民部)として計上。
　・コアラ保育所(子ども部)は小金原併存住宅(街づくり部)として計上。
　・青少年プラザ(子ども部)と図書館東松戸地域館(生涯学習部)は東松戸複合施設(市民部)として計上。

（2）組織別耐震化状況リスト

【凡　例】

<table>
<tr><td rowspan="2">構造形式</td><td>RC</td><td>鉄筋コンクリート造</td><td>SRC</td><td>鉄骨鉄筋コンクリート造</td></tr>
<tr><td>WRC</td><td>鉄筋コンクリート造（壁式）</td><td>S</td><td>鉄骨造</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耐震基準</td><td>旧</td><td colspan="3">旧耐震基準。昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの</td></tr>
<tr><td>新</td><td colspan="3">新耐震基準。昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐震化状況</td><td>－</td><td colspan="3">耐震基準が「新耐震基準」の建築物</td></tr>
<tr><td>未診断</td><td colspan="3">耐震基準が「旧耐震基準」で未診断の建築物</td></tr>
<tr><td>数値</td><td colspan="3">耐震基準が「旧耐震基準」で診断済の建築物でその建物の中で、最小Is値を表記</td></tr>
<tr><td>改修済</td><td colspan="3">耐震基準が「旧耐震基準」で診断済の建築物で改修済の建築物</td></tr>
<tr><td>備　考</td><td colspan="4">・備考欄に無記入のものは、「二次診断」。第一次診断法によるものは、「一次診断」と記入。
・ 部分は令和4年度工事等により変更になった部分を示します。</td></tr>
</table>

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 総務部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
文書管理課	根木内文書庫(旧根木内東小(校舎))	S　53	RC	4 ／　階	3,914.00 ㎡	旧	0.54	無	○	すぐやる課詰所は総合政策部
男女共同参画課	男女共同参画センター	S　55	RC	4 ／　階	1,052.00 ㎡	旧	0.47	無	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 財務部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
財産活用課	市役所本館	S　34	RC	3 ／ 1 階	3,683.00 ㎡	旧	0.30	無	○	
財産活用課	市役所新館	S　44　45	SRC	10 ／ 1 階	11,894.46 ㎡	旧	0.30	無	○	
財産活用課	市役所議会棟	S　53	SRC	4 ／　階	3,868.00 ㎡	旧	0.71	有	○	
財産活用課	市役所別館	S　57	RC	4 ／ 2 階	3,759.52 ㎡	新	－	有	○	
財産活用課	南花島庁舎(旧都市整備公社)	S　53	RC	2 ／　階	536.38 ㎡	旧	0.90	有		
財産活用課	(旧)文書庫(旧ゆうかり学園)	S　47	RC	1 ／　階	695.80 ㎡	旧	未診断	－		
財産活用課	(旧)東部支所	S　58	RC	2 ／　階	539.42 ㎡	新	－	有		
財産活用課	(旧)小金消防署	S　39	RC	3 ／　階	848.00 ㎡	旧	改修済	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 市民部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
市民自治課	稔台市民センター(本館)	S 49	RC	4 ／ 階	1,025.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
市民自治課	稔台市民センター(別館)・稔台南口第一自転車駐車場	S 62	RC・S	4 ／ 階	1,288.52 ㎡	新	－	有	○	
市民自治課	古ケ崎市民センター	S 51	RC	2 ／ 階	1,000.00 ㎡	旧	0.93	有		
市民自治課	市民活動サポートセンター	S 49	RC・S	2 ／ 階	1,906.08 ㎡	旧	0.72	有	○	
市民自治課	市民交流会館	H 28	S	1 ／ 階	1,407.17 ㎡	新	－	有	○	
市民自治課	市民交流会館(体育施設(旧)新松戸北中 (屋体))	S 55 62	S	2 ／ 階	1,443.98 ㎡	旧	改修済	有	○	
市民安全課	ユーカリ交通公園	S 61	RC	2 ／ 階	417.51 ㎡	新	－	有		
常盤平支所	常盤平支所・市民センター	S 47	SRC・RC	11 ／ 階	13,592.00 ㎡	旧	改修済	有	○	市専有面積1994.38㎡
常盤平支所	常盤平市民センター別館	S 58	RC	2 ／ 階	297.00 ㎡	新	－	有		
常盤平支所	八柱市民センター	S 62	RC	2 ／ 階	687.77 ㎡	新	－	有		
小金支所	小金支所(ピコティ西館)	H 5	SRC	11 ／ 階	10,938.00 ㎡	新	－	有	○	市専有面積340.7㎡
小金支所	小金市民センター	S 53	RC	2 ／ 階	1,328.00 ㎡	旧	1.12	有		
小金支所	小金北市民センター	S 58	RC	2 ／ 階	694.55 ㎡	新	－	有		
小金原支所	小金原支所・市民センター	S 51	RC	2 ／ 階	1,828.37 ㎡	旧	0.78	有		
小金原支所	小金原支所・市民センター(ELV棟)	H 20	S	2 ／ 階	47.93 ㎡	新	－	有		
六実支所	六実支所・市民センター	S 54	RC	2 ／ 階	1,659.75 ㎡	旧	0.78	有		
六実支所	六実市民センター別館	S 53	RC	3 ／ 階	1,300.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
六実支所	六実市民センター渡り廊下・ELV棟	H 21	S	3 ／ 階	198.71 ㎡	新	－	有		
六実支所	五香市民センター	S 52	RC	3 ／ 階	1,037.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
六実支所	松飛台市民センター	S 59	RC	2 ／ 階	807.59 ㎡	新	－	有		
六実支所	松飛台市民センター(ELV棟)	H 25	S	2 ／ 階	114.51 ㎡	新	－	有		
馬橋支所	馬橋東市民センター	S 57	RC	2 ／ 1 階	1,101.75 ㎡	新	－	有	○	
馬橋支所	八ケ崎市民センター	H 3	RC	2 ／ 階	850.74 ㎡	新	－	有		
馬橋支所	八ケ崎市民センター(ELV棟)	H 26	S	2 ／ 階	114.51 ㎡	新	－	有		
新松戸支所	新松戸支所・市民センター	S 55	RC	3 ／ 階	2,661.39 ㎡	旧	改修済	有	○	
新松戸支所	馬橋市民センター	S 51	RC	3 ／ 階	1,050.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
新松戸支所	馬橋市民センター(ELV棟)	H 18	S	3 ／ 階	61.57 ㎡	新	－	有		
新松戸支所	新松戸未来館	H 20	RC	3 ／ 階	679.75 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 市民部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
矢切支所	矢切支所	S　57	RC	2 ／　階	511.48 ㎡	新	－	有		
矢切支所	二十世紀が丘市民センター	S　60	RC	2 ／　階	689.88 ㎡	新	－	有		
東松戸支所	東松戸複合施設（ひがまつテラス） （東松戸支所・図書館東松戸地域館・青少年プラザ）	R　3	S	2 ／　階	2,333.62 ㎡	新	－	有		図書館東松戸地域館は生涯学習部 青少年プラザは子ども部
東松戸支所	東部市民センター・梨香台保育所	S　48	RC	4 ／ 1 階	1,998.07 ㎡	旧	改修済	有	○	保育所は子ども部

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 経済振興部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
商工振興課	勤労会館	S　55	RC	4 ／ 1 階	1,165.00 ㎡	旧	0.31	無	○	
商工振興課	職業訓練センター（管理棟）	H　5	RC	2 ／　階	777.56 ㎡	新	－	有		
商工振興課	職業訓練センター（実技棟）	H　5	S	1 ／　階	252.00 ㎡	新	－	有		
商工振興課	職業訓練センター（左官実習棟）	H　6	S	2 ／　階	192.00 ㎡	新	－	有		
公営競技事務所	松輪会館	H　2	RC	6 ／　階	3,019.00 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 環境部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
清掃施設整備課	クリーンセンター(管理棟)	S 55	RC	3 ／ 階	1,047.01 ㎡	旧	0.87	有	○	
清掃施設整備課	クリーンセンター(体育館)	S 55	SRC	2 ／ 階	2,667.74 ㎡	旧	0.86	有	○	
清掃施設整備課	クリーンセンター(処理棟)	S 55	S･RC	5 ／ 階	4,858.57 ㎡	旧	0.22	無	○	
清掃施設整備課	六実高柳老人福祉センター	S 54	RC･S	1 ／ 階	679.00 ㎡	旧	1.73	有		
東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	東部クリーンセンター	S 55	RC	1 ／ 2 階	11,284.26 ㎡	旧	1.98	有	○	
東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	東部老人福祉センター	S 55	RC	1 ／ 階	216.00 ㎡	旧	2.00	有		
東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	東部スポーツパーク	S 55	RC･S	2 ／ 階	1,814.41 ㎡	旧	改修済	有	○	
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	資源リサイクルセンター(機械棟)	S 55	S	2 ／ 階	1,024.75 ㎡	旧	0.29	無		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	資源リサイクルセンター(管理棟)	S 55	S	2 ／ 階	220.00 ㎡	旧	改修済	有		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	日暮クリーンセンター(工場棟)	S 62	S	2 ／ 階	2,470.40 ㎡	新	－	有		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	松戸市ごみ中継施設	R 1	S	2 ／ 階	1,062.84 ㎡	新	－	有		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	リサイクルセンター(工場管理棟)	R 3	S･SRC	2 ／ 階	4,417.22 ㎡	新	－	有		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	リサイクルセンター(保管ヤード)	R 3	S	1 ／ 階	361.76 ㎡	新	－	有		
日暮ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	リサイクルセンター(直接持込計量棟)	R 3	S	1 ／ 階	545.87 ㎡	新	－	有		
和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	和名ケ谷クリーンセンター	H 6	RC	4 ／ 3 階	18,677.00 ㎡	新	－	有	○	
和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	和名ケ谷スポーツセンター(プール棟)	H 8	RC･S	3 ／ 階	6,387.63 ㎡	新	－	有	○	
和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	和名ケ谷スポーツセンター(アリーナ棟)	H 8	RC･S	3 ／ 階	2,639.14 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 健康医療部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
地域医療課	松戸市衛生会館	S　51	RC	3 ／　階	1,841.78 ㎡	旧	改修済	有	○	
予防衛生課	北山市民会館	S　48	RC	2 ／　階	1,521.00 ㎡	旧	1.09	有		
予防衛生課	松戸市斎場	S　48　H 17	RC	2 ／　階	2,043.91 ㎡	旧	0.79	有		
健康推進課	白井聖地公園管理事務所	S　62	S	1 ／　階	239.80 ㎡	新	－	有		
健康推進課	小金保健センター（ピコティ）	H　5	SRC	11 ／　階	10,938.00 ㎡	新	－	有	○	市専有面積938.62㎡
健康推進課	中央保健センター	H　5	RC	4 ／ 1 階	3,832.06 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 福祉長寿部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
高齢者支援課	総合福祉会館	S　51	RC	4 ／ 1 階	4,426.60 ㎡	旧	0.72	有	○	
高齢者支援課	シニア交流センター	H　2	RC	3 ／　階	1,377.89 ㎡	新	－	有	○	
高齢者支援課	常盤平老人福祉センター	H　24	RC	2 ／　階	625.57 ㎡	新	－	有		
健康福祉会館	健康福祉会館（ふれあい22）	H　10	S	3 ／　階	7,996.90 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 子ども部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
子育て支援課	馬橋北放課後児童クラブ	S 59	S	1 ／ 階	220.87 ㎡	新	－	有		
子育て支援課	幸谷放課後児童クラブ	R 2	S	2 ／ 階	380.48 ㎡	新	－	有		
子育て支援課	横須賀放課後児童クラブ	R 3	S	2 ／ 階	587.85 ㎡	新	－	有		
子どもわかもの課	常盤平児童福祉館	S 42	RC	2 ／ 階	281.00 ㎡	旧	0.92	有		
幼児教育課	小金原幼児教室	H 3	S	2 ／ 階	194.40 ㎡	新	－	有		
保育課	小金原保育所	S 44	RC	2 ／ 階	555.00 ㎡	旧	0.91	有	○	
保育課	六実保育所	S 50	RC	2 ／ 階	834.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
保育課	牧の原保育所	S 50	RC	2 ／ 階	1,029.00 ㎡	旧	0.75	有	○	
保育課	馬橋西保育所	S 51	RC	2 ／ 階	829.00 ㎡	旧	0.89	有	○	
保育課	古ケ崎保育所	S 50	RC	2 ／ 階	573.00 ㎡	旧	0.92	有	○	
保育課	八柱保育所	S 52	RC	2 ／ 階	1,021.00 ㎡	旧	0.73	有	○	
保育課	小金北保育所	S 52	RC	2 ／ 階	894.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
保育課	二十世紀ケ丘保育所	S 53	RC	2 ／ 階	854.00 ㎡	旧	0.91	有	○	
保育課	松ケ丘保育所	S 54	RC	2 ／ 階	718.80 ㎡	旧	0.79	有	○	
保育課	新松戸中央保育所	S 55	RC	2 ／ 階	846.46 ㎡	旧	0.95	有	○	
保育課	松飛台保育所	S 55	RC	2 ／ 階	823.56 ㎡	旧	0.76	有	○	
保育課	新松戸南部保育所	S 56	RC	2 ／ 階	874.50 ㎡	旧	1.51	有	○	
保育課	新松戸北保育所	S 56	RC	2 ／ 階	790.27 ㎡	新	－	有	○	
保育課	古ケ崎第二保育所	S 56	RC	2 ／ 階	649.64 ㎡	新	－	有	○	
保育課	ケアキッズ保育園	H 29	S	2 ／ 階	538.26 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 街づくり部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
交通政策課	松戸駅東口自転車駐車場(南棟)	S 55	S	4 階	575.00 ㎡	旧	0.85	有		
交通政策課	松戸駅東口自転車駐車場(北棟)	S 55	S	4 階	710.00 ㎡	旧	0.89	有		
交通政策課	松戸駅西口高架下自転車駐車場	S 56	S	3 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
交通政策課	北松戸駅西口自転車駐輪場	H 8	RC･S	3 ／ 1 階	2,229.84 ㎡	新	－	有	○	
交通政策課	北小金駅南口第一自転車駐車場	S 60	S	3 ／ 階	1,159.99 ㎡	新	－	有	○	
交通政策課	北小金駅北口参道第一自転車駐車場	S 57	S	2 ／ 階	783.72 ㎡	新	－	有		
交通政策課	八柱駅南口第一自転車駐車場	S 59	S	3 ／ 階	930.26 ㎡	新	－	有		
交通政策課	常盤平駅北口第三自転車駐車場	S 63	S	2 ／ 階	875.37 ㎡	新	－	有		
交通政策課	五香駅東口第二自転車駐車場	S 59	S	2 ／ 階	638.74 ㎡	新	－	有		
交通政策課	五香駅西口第一自転車駐車場	S 60	S	2 ／ 階	887.56 ㎡	新	－	有		
交通政策課	六実駅第二自転車駐車場	S 61	S	2 ／ 階	637.30 ㎡	新	－	有		
交通政策課	新松戸駅西口高架下第一自転車駐車場	S 54	S	1 ／ 階	789.00 ㎡	旧	0.78	有		
公園緑地課	パークセンター	H 5	RC･S	2 ／ 階	991.63 ㎡	新	－	有		
公園緑地課	カフェテラス	H 5	RC･S	2 ／ 階	390.88 ㎡	新	－	有		
公園緑地課	自然観察舎	H 6	RC･S	1 ／ 階	257.38 ㎡	新	－	有		
公園緑地課	ゆいの花公園管理等	H 18	S	1 ／ 1 階	241.89 ㎡	新	－	有		
住宅政策課	相模台住宅1号棟	S 41	WRC	4 ／ 階	1,059.00 ㎡	旧	1.13	有	○	一次診断
住宅政策課	相模台住宅2号棟	S 43 44	RC	4 ／ 階	1,477.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
住宅政策課	小金原住宅1号棟	S 45	RC	5 ／ 階	1,198.00 ㎡	旧	0.62	有	○	
住宅政策課	小金原住宅2号棟	S 50	WRC	3 ／ 階	850.50 ㎡	旧	1.00	有		一次診断
住宅政策課	八ケ崎住宅1号棟	S 46	RC	5 ／ 階	1,868.99 ㎡	旧	0.38	無	○	
住宅政策課	八ケ崎住宅2号棟	S 47	RC	5 ／ 階	2,671.20 ㎡	旧	0.33	無	○	
住宅政策課	八ケ崎住宅3号棟(A棟)	S 49	RC	6 ／ 階	2,274.00 ㎡	旧	0.38	無	○	
住宅政策課	八ケ崎住宅3号棟(B棟)	S 49	RC	6 ／ 階	1,593.00 ㎡	旧	0.43	無	○	
住宅政策課	小金原併存住宅･コアラ保育所(A棟)	S 48	RC	2 ／ 階	484.00 ㎡	旧	0.77	有		保育所は子ども部
住宅政策課	小金原併存住宅･コアラ保育所(B棟)	S 48	RC	7 ／ 階	4,279.00 ㎡	旧	改修済	有	○	保育所は子ども部
住宅政策課	幸田住宅1号棟	S 49	WRC	3 ／ 階	1,685.00 ㎡	旧	1.11	有	○	一次診断
住宅政策課	幸田住宅2号棟	S 49	WRC	3 ／ 階	1,367.00 ㎡	旧	1.08	有	○	一次診断
住宅政策課	横須賀住宅	S 50	RC	6 ／ 階	4,258.00 ㎡	旧	改修済	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 街づくり部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
住宅政策課	常盤平南部住宅1号棟(東棟)	S 51	SRC	9 ／ 階	4,018.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
住宅政策課	常盤平南部住宅1号棟(階段･ELV)	S 51	SRC	9 ／ 階	934.00 ㎡	旧	0.63	有	○	
住宅政策課	常盤平南部住宅1号棟(西棟)	S 52	SRC	9 ／ 階	4,153.58 ㎡	旧	改修済	有	○	
住宅政策課	常盤平南部住宅2号棟	S 52	WRC	3 ／ 階	353.55 ㎡	旧	1.23	有		一次診断
住宅政策課	幸田第二住宅(北西棟)	S 54	SRC	6 ／ 階	811.00 ㎡	旧	改修済	有		
住宅政策課	幸田第二住宅(東棟)	S 54	SRC	8 ／ 階	4,566.00 ㎡	旧	0.70	有	○	
住宅政策課	幸田第二住宅(西棟)	S 54	SRC	8 ／ 階	4,185.00 ㎡	旧	0.75	有	○	
住宅政策課	幸田第二住宅(北東棟)	S 54	SRC	8 ／ 階	1,211.00 ㎡	旧	1.02	有	○	
住宅政策課	常盤平南部第二住宅	S 55	WRC	3 ／ 階	1,928.70 ㎡	旧	1.26	有	○	一次診断
住宅政策課	天神山住宅1号棟	S 55	WRC	3 ／ 階	2,142.68 ㎡	旧	1.33	有	○	一次診断
住宅政策課	天神山住宅2号棟	S 55	WRC	3 ／ 階	622.52 ㎡	旧	1.42	有		一次診断
住宅政策課	天神山住宅3号棟	S 56	WRC	3 ／ 階	1,204.24 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	天神山住宅4号棟	S 56	WRC	3 ／ 階	396.44 ㎡	新	－	有		
住宅政策課	新松戸住宅(A棟)	S 57	SRC	10 ／ 階	3,600.76 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	新松戸住宅(B棟)	S 57	SRC	10 ／ 階	4,385.33 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	松戸新田住宅1号棟	S 59	RC	3 ／ 階	1,648.56 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	松戸新田住宅2号棟	S 59	RC	3 ／ 階	2,014.77 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	新松戸第二住宅(南棟)	S 60	RC	6 ／ 階	4,837.32 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	新松戸第二住宅(東棟)	S 60	RC	4 ／ 階	425.71 ㎡	新	－	有		
住宅政策課	三矢小台住宅1号棟	S 62	RC	5 ／ 階	1,316.67 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	三矢小台住宅2号棟	S 62	RC	5 ／ 階	1,375.69 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	六高台住宅1号棟	S 63	RC	5 ／ 階	3,668.39 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	六高台住宅2号棟	S 63	RC	5 ／ 階	2,715.69 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	六高台住宅3号棟	S 63	RC	5 ／ 階	2,668.39 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	シルバー中金杉	H 4	RC	3 ／ 階	2,019.29 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	松戸新田住宅第二A棟	H 5	RC	3 ／ 階	1,958.83 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	松戸新田住宅第二B棟	H 5	RC	3 ／ 階	1,050.69 ㎡	新	－	有	○	
住宅政策課	松戸新田住宅第二C棟	H 5	RC	3 ／ 階	878.43 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 建設部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
下水道維持課	常盤平終末処理場（管理棟）	S　42	RC	2 ／　階	360.93 ㎡	旧	1.04	有		
下水道維持課	常盤平終末処理場（作業場）	S　52	S	2 ／　階	243.31 ㎡	旧	改修済	有		
下水道維持課	常盤平衛生処理場（汚泥脱水機室）	S　38	RC	1 ／　階	350.00 ㎡	旧	0.94	有		
下水道維持課	小山ポンプ場（ポンプ棟）	S　47	RC	2 ／ 2 階	1,285.00 ㎡	旧	0.72	有	○	
下水道維持課	小山ポンプ場（水槽）	S　47	RC･S	1 ／　階	694.00 ㎡	旧	1.02	有		
下水道維持課	新松戸クリーンセンター	S　56	RC	2 ／　階	980.50 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 水道部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
総務課	常盤平水道事務所	S　34　37	RC	2 ／　 階	228.00 ㎡	旧	0.98	有		
総務課	水道部庁舎	H　21	RC	3 ／　 階	720.17 ㎡	新	－	有		
工務課	作業棟（常盤平水道公舎）	S　37	RC	2 ／　 階	79.50 ㎡	旧	未診断	－		
工務課	水道部幸田配水場	S　50	RC	1 ／　 階	256.00 ㎡	旧	1.80	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 消防局

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
消防総務課	馬橋消防署	S　51	RC	2 ／　階	842.72 ㎡	旧	0.98	有		
消防総務課	小金消防署	H　24	RC	3 ／　階	1,775.61 ㎡	新	－	有	○	
消防総務課	六実消防署	S　53	RC	2 ／　階	865.50 ㎡	旧	0.89	有		
消防総務課	二十世紀が丘消防署	S　47	RC	2 ／　階	800.62 ㎡	旧	改修済	有		
消防総務課	消防局庁舎	S　57	RC	5 ／ 1 階	4,205.33 ㎡	新	－	有	○	
消防総務課	西口消防署	S　58	RC	2 ／　階	895.30 ㎡	新	－	有		
消防総務課	東部消防署	S　59	RC	2 ／　階	881.47 ㎡	新	－	有		
消防総務課	消防訓練センター管理棟	S　63	S	2 ／　階	528.00 ㎡	新	－	有		
消防総務課	消防訓練センター訓練棟	S　63	SRC	10 ／ 1 階	376.85 ㎡	新	－	有		
消防総務課	大金平消防署	H　4	RC	2 ／　階	896.03 ㎡	新	－	有		
消防総務課	八ケ崎消防署	H　8	RC	2 ／　階	899.99 ㎡	新	－	有		
消防総務課	五香消防署	H　14	RC	3 ／　階	1,589.00 ㎡	新	－	有	○	
消防総務課	中央消防署	H　30	RC	3 ／　階	3,316.33	新	－	有	○	
消防総務課	本町消防センター（5分団）	H　4	S	2 ／　階	44.50 ㎡	新	－	有		
消防総務課	小山消防センター（6分団）	H　4	S	2 ／　階	56.68 ㎡	新	－	有		
消防総務課	幸谷消防センター（11分団）	H　4	S	2 ／　階	61.02 ㎡	新	－	有		
消防総務課	金ケ作消防センター（21分団）	H　4	S	2 ／　階	59.09 ㎡	新	－	有		
消防総務課	南花島消防センター（1分団）	H　5	S	2 ／　階	61.36 ㎡	新	－	有		
消防総務課	栄町消防センター（7－1分団）	H　5	S	2 ／　階	59.09 ㎡	新	－	有		
消防総務課	千駄堀消防センター（24分団）	H　5	S	2 ／　階	59.09 ㎡	新	－	有		
消防総務課	大金平消防センター（20分団）	H　5	S	2 ／　階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	二ツ木消防センター（17分団）	H　5	S	2 ／　階	61.60 ㎡	新	－	有		
消防総務課	下矢切消防センター（34－1分団）	H　5	S	2 ／　階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	紙敷中内消防センター（30分団）	H　5	S	2 ／　階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	中根消防センター（9－1分団）	H　6	S	2 ／　階	59.86 ㎡	新	－	有		
消防総務課	小金原消防センター（15分団）	H　6	S	2 ／　階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	高塚新田消防センター（29分団）	H　6	S	2 ／　階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	中矢切消防センター（33分団）	H　6	S	2 ／　階	55.52 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 消防局

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
消防総務課	古ケ崎新田消防センター(7－2分団)	H 6	S	2 ／ 階	57.14 ㎡	新	－	有		
消防総務課	和名ケ谷消防センター(4分団)	H 6	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	旭町消防センター(12－1分団)	H 8	S	2 ／ 階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	紙敷向消防センター(31分団)	H 8	S	2 ／ 階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	大橋消防センター(35分団)	H 26	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	主水新田消防センター(13－1分団)	H 9	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	根木内消防センター(16分団)	H 9	S	2 ／ 階	57.58 ㎡	新	－	有		
消防総務課	八ケ崎消防センター(14分団)	H 9	S	2 ／ 階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	中金杉消防センター(19分団)	H 11	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	六実消防センター(27分団)	H 11	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	古ケ崎消防センター(7－3分団)	H 11	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	三ケ月消防センター(10分団)	H 12	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	明消防センター(3分団)	H 12	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	日暮消防センター(23分団)	H 12	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	秋山消防センター(28－2分団)	H 13	S	2 ／ 階	58.10 ㎡	新	－	有		
消防総務課	新作消防センター(9－2分団)	H 14	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	新松戸消防センター(12分団)	H 15	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	馬橋消防センター(8分団)	H 10	S	2 ／ 階	57.06 ㎡	新	－	有		
消防総務課	河原塚消防センター(32分団)	H 10	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	栗山消防センター(34－2分団)	H 10	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	金ケ作(佐野)消防センター(22分団)	H 4	S	2 ／ 階	59.09 ㎡	新	－	有		
消防総務課	紙敷新田消防センター(28－1分団)	H 16	S	2 ／ 階	57.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	上本郷消防センター(2分団)	H 18	S	2 ／ 階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	小金消防センター(18分団)	H 20	S	2 ／ 階	59.76 ㎡	新	－	有		
消防総務課	串崎南町消防センター(25分団)	H 21	S	2 ／ 階	59.74 ㎡	新	－	有		
消防総務課	五香消防センター(26分団)	H 1	S	2 ／ 階	47.60 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 病院事業

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
管理局人事課	市立総合医療センター附属保育所	S　53	RC	2 ／　階	646.66 ㎡	旧	0.85	有		
管財課	市立総合医療センター	H　29	RC	9 ／　階	47,020.72 ㎡	新	－	有	○	
管財課	第2看護師寮	S　62	RC	3 ／　階	956.83 ㎡	新	－	有		
管財課	上本郷第2医師住宅	H　3	RC	3 ／　階	787.13 ㎡	新	－	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院1号館	S　55	RC	2 ／　階	740.00 ㎡	旧	1.07	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院2号館(本体＋渡り廊下)	S　44	RC	2 ／　階	2,253.00 ㎡	旧	0.74	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院3号館	S　45	RC	2 ／　階	1,455.10 ㎡	旧	0.82	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院4号館	S　53	RC	2 ／　階	271.00 ㎡	旧	3.68	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院5号棟	S　60	RC	2 ／　階	858.25 ㎡	新	－	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院6号館	S　43	RC	4 ／　階	6,226.00 ㎡	旧	0.37	無	○	
東松戸病院総務課	東松戸病院7号館	S　42	RC	1 ／　階	676.00 ㎡	旧	1.95	有		
東松戸病院総務課	東松戸病院看護師寮	H　5	RC	4 ／　階	1,646.08 ㎡	新	－	有	○	
附属看護専門学校	附属看護専門学校	S　62	RC	3 ／ 1 階	2,516.03 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 生涯学習部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
社会教育課	松戸市民劇場	S 55	RC・SRC	4 ／ 階	1,481.34 ㎡	旧	改修済	有	○	
社会教育課	文化会館(森のホール)	H 5	SRC	5 ／ 2 階	29,989.73 ㎡	新	－	有	○	
社会教育課	青少年会館	S 50	RC	3 ／ 階	1,997.00 ㎡	旧	0.74	有	○	
社会教育課	青少年会館樋野口分館	H 1	RC	2 ／ 階	403.80 ㎡	新	－	有		
社会教育課	松戸市文化ホール	S 48	SRC	20 ／ 2 階	70,017.44 ㎡	新	－	有		市専有面積 1928.89㎡
社会教育課	タウンスクール根木内	S 51	RC	3 ／ 階	1,144.00 ㎡	旧	0.85	有	○	
社会教育課	松戸市民会館(会議室棟)	S 39	RC・S	3 ／ 1 階	2,680.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
社会教育課	松戸市民会館(ホール棟)	S 39	RC・S	3 ／ 1 階	2,738.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
文化財保存活用課	戸定歴史館	H 2	RC	2 ／ 1 階	489.17 ㎡	新	－	有		
文化財保存活用課	博物館	H 4	RC・S	2 ／ 1 階	5,446.73 ㎡	新	－	有	○	
スポーツ課	運動公園体育館	S 49	RC・S	4 ／ 階	6,830.00 ㎡	旧	0.80	有	○	
スポーツ課	運動公園武道館(武道館)	S 46	RC	1 ／ 階	810.00 ㎡	旧	改修済	有		
スポーツ課	運動公園武道館(管理棟)	S 46	S	1 ／ 階	1,562.00 ㎡	旧	0.84	有		
スポーツ課	運動公園プール(管理棟)	S 45	RC	1 ／ 階	430.28 ㎡	旧	0.91	有		
スポーツ課	運動公園野球場	S 46	RC	1 ／ 階	392.55 ㎡	旧	7.22	有		
スポーツ課	新松戸プール(管理棟)	S 56	RC	2 ／ 階	480.98 ㎡	新	－	有		
スポーツ課	栗ケ沢公園庭球場(管理棟)	S 46	RC	1 ／ 1 階	475.28 ㎡	旧	1.66	有		
スポーツ課	小金原体育館	S 59	RC・S	3 ／ 1 階	3,200.50 ㎡	新	－	有	○	
スポーツ課	常盤平体育館	S 61	RC・S	2 ／ 1 階	2,770.92 ㎡	新	－	有	○	
スポーツ課	柿ノ木台公園体育館	H 11	RC	2 ／ 1 階	3,344.23 ㎡	新	－	有	○	
図書館	松戸市立図書館	S 48	RC	5 ／ 1 階	1,932.00 ㎡	旧	0.43	無	○	
図書館	子ども読書推進センター(旧中部小附属幼稚園)	S 46	RC	2 ／ 階	812.00 ㎡	旧	0.70	有		放課後児童クラブは子ども部

市有建築物の耐震化状況リスト【一般施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	(旧)根木内東小(屋体)	S　53	S	2 ／　階	700.00 ㎡	旧	0.37	無		
学校施設課	(旧)古ケ崎南小(校舎)	S　56	RC	4 ／　階	4,202.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	(旧)古ケ崎南小(校舎)	S　56	RC	4 ／　階	602.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	(旧)古ケ崎南小 (屋体)	S　56	S	2 ／　階	704.00 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	中部小(校舎)	S 46	RC	4 ／ 階	5,619.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	中部小 (屋体)	S 46	S	2 ／ 階	673.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	東部小(校舎)	S 44 45 48	RC	3 ／ 階	2,353.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	東部小(校舎)	S 45	RC	3 ／ 階	597.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	東部小(校舎)	S 50	RC	3 ／ 階	1,361.00 ㎡	旧	0.74	有	○	
学校施設課	東部小(校舎)	S 53	RC	3 ／ 階	948.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	東部小(校舎)	H 22	S	2 ／ 階	402.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	東部小(校舎)	H 25	S	2 ／ 階	696.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	北部小(校舎)	S 41 44	RC	3 ／ 階	2,529.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	北部小(校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	1,485.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	北部小(便所)	S 43	RC	3 ／ 階	226.00 ㎡	旧	0.78	有		
学校施設課	北部小(校舎)	S 43	RC	2 ／ 階	476.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	北部小(校舎)	S 50	RC	4 ／ 階	1,500.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	北部小(校舎)	S 51	RC	3 ／ 階	1,054.00 ㎡	旧	1.13	有	○	
学校施設課	北部小(渡り廊下)	S 51	S	3 ／ 階	63.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	北部小 (屋体)	S 44 53	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	相模台小(校舎)	S 42	RC	3 ／ 階	1,439.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	相模台小(校舎)	S 50	RC	4 ／ 階	1,303.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	相模台小(校舎)	S 52 56	RC	4 ／ 階	3,616.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	相模台小 (屋体)	S 42	S	2 ／ 階	665.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	南部小(校舎)	S 41 47	RC	3 ／ 階	2,636.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	南部小(校舎)	S 50	RC	4 ／ 階	1,313.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	南部小(校舎)	S 54	RC	3 ／ 階	1,157.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	南部小 (屋体)	S 45 52	S	2 ／ 階	566.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	矢切小(校舎)	S 42	RC	3 ／ 階	1,257.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	矢切小(校舎)	S 48 50	RC	5 ／ 階	3,917.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	矢切小(校舎)	S 52 55	RC	4 ／ 階	1,085.00 ㎡	旧	0.74	有	○	
学校施設課	矢切小 (屋体)	S 46 54	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	高木小(校舎)	S 40 42 44	RC	3 ／ 階	2,294.00 ㎡	旧	改修済	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	高木小(校舎)	S 47	RC	3 ／ 階	1,348.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	高木小(校舎･給食室)	S 50	RC	3 ／ 階	1,684.00 ㎡	旧	0.77	有	○	
学校施設課	高木小 (屋体)	S 44 52	S	2 ／ 階	567.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	高木第二小(校舎)	S 41 44 45	RC	3 ／ 階	2,818.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	高木第二小(校舎)	S 49 50 51	RC	4 ／ 階	2,990.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	高木第二小(校舎)	S 51	RC	4 ／ 階	1,355.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	高木第二小 (屋体)	S 44 55	S	2 ／ 階	707.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	馬橋小(校舎)	S 40 41 43	RC	3 ／ 階	3,462.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	馬橋小(校舎)	S 44 45	RC	3 ／ 階	1,540.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	馬橋小(校舎)	S 56	RC	3 ／ 階	1,345.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	馬橋小 (屋体)	S 45 55	S	2 ／ 階	574.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	小金小(校舎)	S 39	RC	3 ／ 階	1,009.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金小(校舎)	S 45 46	RC	4 ／ 階	2,825.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金小(校舎)	S 46 48	RC	4 ／ 階	1,246.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金小(校舎)	S 48	RC	4 ／ 階	1,073.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金小(校舎)	S 51	RC	2 ／ 階	871.00 ㎡	旧	1.22	有		
学校施設課	小金小 (屋体)	S 46 55	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	小金小(校舎)	S 46	RC	2 ／ 階	544.00 ㎡	旧	改修済	有		旧付属幼稚園
学校施設課	常盤平第一小(中棟校舎)	S 34	RC	3 ／ 階	2,035.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平第一小(校舎)	S 35	RC	3 ／ 階	1,914.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平第一小(南校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	1,324.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平第一小 (屋体)	S 44 55	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	常盤平第二小(西棟校舎)	S 39 40 41 42	RC	3 ／ 階	5,157.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平第二小(校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	628.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	常盤平第二小 (屋体)	S 44 53	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	稔台小(校舎)	S 39 40 42 45	RC	3 ／ 階	3,152.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	稔台小(校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	1,800.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	稔台小(南校舎)	S 51 53	RC	3 ／ 階	1,381.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	稔台小 (屋体)	S 44 52	S	2 ／ 階	567.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	常盤平第三小(校舎)	S 41 42 44	RC	3 ／ 階	2,386.00 ㎡	旧	改修済	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	常盤平第三小(校舎)	S 44	RC	2 ／ 階	301.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	常盤平第三小(校舎)	S 46 48	RC	3 ／ 階	2,207.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平第三小(校舎)	S 51	RC	3 ／ 階	1,197.00 ㎡	旧	1.02	有	○	
学校施設課	常盤平第三小 (屋体)	S 44 52	S	2 ／ 階	566.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	上本郷小(校舎)	S 42 46	RC	3 ／ 階	2,016.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	上本郷小(校舎,渡り)	S 43 45	RC	3 ／ 階	2,139.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	上本郷小(校舎)	S 50	RC	3 ／ 階	1,738.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	上本郷小 (屋体)	S 44	S	2 ／ 階	710.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	小金北小(校舎)	S 42 43 46	RC	3 ／ 階	2,665.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金北小(校舎)	S 42 47	RC	3 ／ 階	2,155.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金北小(校舎)	S 56	RC	3 ／ 階	529.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金北小 (屋体)	S 44 54	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	根木内小(校舎)	S 44 50	RC	3 ／ 階	2,950.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	根木内小(渡り)	S 48	RC	3 ／ 階	213.00 ㎡	旧	0.76	有		
学校施設課	根木内小(校舎)	S 48 49 50	RC	3 ／ 階	3,149.00 ㎡	旧	0.76	有	○	
学校施設課	根木内小(校舎)	S 51	RC	2 ／ 階	401.00 ㎡	旧	1.70	有		
学校施設課	根木内小 (屋体)	S 44 53	S	2 ／ 階	577.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	栗ケ沢小(校舎)	S 44 46 49	RC	3 ／ 階	3,158.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	栗ケ沢小(中棟校舎)	S 46 47	RC	3 ／ 階	1,594.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	栗ケ沢小(校舎)	S 49	RC	3 ／ 階	2,563.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	栗ケ沢小 (屋体)	S 44 54 57	S	2 ／ 階	650.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	1,369.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 43	RC	3 ／ 階	575.00 ㎡	旧	0.75	有		
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 44 46	RC	3 ／ 階	1,639.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 47 48	RC	4 ／ 階	1,427.00 ㎡	旧	0.81	有	○	
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 49	RC	3 ／ 階	877.00 ㎡	旧	0.96	有		
学校施設課	松飛台小(校舎)	S 51	RC	3 ／ 階	1,177.00 ㎡	旧	1.46	有	○	
学校施設課	松飛台小 (屋体)	S 44 53	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	松ケ丘小(校舎)	S 45	RC	4 ／ 階	2,304.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松ケ丘小(校舎)	S 46 48	RC	3 ／ 階	2,320.00 ㎡	旧	改修済	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	松ケ丘小(多目的室)	H 27	S	1 ／ 階	199.93 ㎡	新	－	有		
学校施設課	松ケ丘小 (屋体)	S 46 56	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	柿ノ木台小(校舎)	S 45	RC	4 ／ 階	1,411.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	柿ノ木台小(校舎)	S 45 47 50 51 52	RC	4 ／ 階	3,206.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	柿ノ木台小(校舎)	S 53	RC	4 ／ 階	1,055.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	柿ノ木台小(校舎)	S 54	RC	4 ／ 階	707.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	柿ノ木台小 (屋体)	S 46 54	S	2 ／ 階	575.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	古ケ崎小(校舎)	S 45 46	RC	4 ／ 階	2,676.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	古ケ崎小(校舎･渡り廊下)	S 48	RC	4 ／ 階	1,666.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	古ケ崎小(校舎)	S 49	RC	4 ／ 階	1,804.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	古ケ崎小(校舎)	S 54	RC	4 ／ 階	951.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	古ケ崎小 (屋体)	S 46 54	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	六実小(校舎)	S 45 46	RC	4 ／ 階	2,918.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実小(校舎,給食)	S 48 53	RC	4 ／ 階	2,124.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実小 (屋体)	S 46 54 57	S	2 ／ 階	639.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	八ケ崎小(校舎)	S 46 47 51 54	RC	4 ／ 階	5,382.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	八ケ崎小 (屋体)	S 46 56	S	2 ／ 階	708.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	梨香台小(校舎)	S 47 51	RC	5 ／ 階	2,622.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	梨香台小(校舎)	S 48 51	RC	5 ／ 階	1,593.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	梨香台小(校舎)	S 54	RC	5 ／ 階	1,337.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	梨香台小 (屋体)	S 47 54	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	寒風台小(校舎)	S 46 48 53	RC	5 ／ 階	4,670.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	寒風台小(校舎)	S 56	RC	5 ／ 階	465.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	寒風台小 (屋体)	S 46 56	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	河原塚小(校舎)	S 48	RC	5 ／ 階	2,210.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	河原塚小(校舎)	S 50 54	RC	5 ／ 階	2,578.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	河原塚小(校舎)	S 57	RC	5 ／ 階	489.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	河原塚小 (屋体)	S 49 56	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	和名ケ谷小(校舎)	S 50 51 53	RC	5 ／ 階	4,224.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	和名ケ谷小(校舎)	S 53	RC	5 ／ 階	1,639.00 ㎡	旧	改修済	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上 地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	和名ケ谷小(校舎)	S 57	RC	5 ／ 階	471.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	和名ケ谷小 (屋体)	S 50 56	S	2 ／ 階	540.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	旭町小(校舎･給食)	S 49	RC	5 ／ 階	3,303.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	旭町小(校舎)	S 49	RC	5 ／ 階	712.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	旭町小(校舎)	S 49 52	RC	5 ／ 階	2,781.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	旭町小(校舎)	S 54	RC	5 ／ 階	898.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	旭町小 (屋体)	S 50 55 56	S	2 ／ 階	693.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	牧野原小(校舎)	S 50	RC	4 ／ 階	1,893.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	牧野原小(校舎･給食)	S 50	RC	5 ／ 階	2,464.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	牧野原小(校舎)	S 50	RC	5 ／ 階	3,412.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	牧野原小 (屋体)	S 50 54	S	2 ／ 階	568.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	貝の花小(校舎)	S 50	RC	3 ／ 階	2,698.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	貝の花小(校舎)	S 50	RC	3 ／ 階	2,782.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	貝の花小(校舎)	S 53	RC	3 ／ 階	783.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	貝の花小 (屋体)	S 51	S	2 ／ 階	554.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	金ケ作小(校舎)	S 50	RC	5 ／ 階	3,118.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	金ケ作小(校舎)	S 55	RC	5 ／ 階	1,054.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	金ケ作小 (屋体)	S 51	S	2 ／ 階	702.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	馬橋北小(校舎)	S 50	RC	5 ／ 階	3,701.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	馬橋北小(校舎)	S 52 54	RC	4 ／ 階	1,435.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	馬橋北小(校舎)	S 56	RC	5 ／ 階	1,206.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	馬橋北小 (屋体)	S 51	S	2 ／ 階	592.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	殿平賀小(校舎)	S 51	RC	5 ／ 階	3,521.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	殿平賀小(校舎)	S 51 55	RC	5 ／ 階	1,752.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	殿平賀小 (屋体)	S 52	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	横須賀小(校舎)	S 51	RC	5 ／ 階	3,534.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	横須賀小(校舎)	S 51	RC	5 ／ 階	874.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	横須賀小(校舎)	S 56 60	RC	5 ／ 階	1,916.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	横須賀小 (屋体)	S 52	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	八ケ崎第二小(校舎)	S 51	RC	3 ／ 階	2,722.00 ㎡	旧	1.26	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	八ケ崎第二小(校舎)	S 51 54	RC	4 ／ 階	2,209.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	八ケ崎第二小 (屋体)	S 52	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	六実第二小(校舎)	S 51	RC	5 ／ 階	877.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	六実第二小(校舎)	S 51	RC	5 ／ 階	3,171.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実第二小 (屋体)	S 52	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	新松戸南小(校舎)	S 53 54	RC	3 ／ 階	3,745.00 ㎡	旧	0.85	有	○	
学校施設課	新松戸南小(校舎)	S 54	RC	4 ／ 階	2,255.00 ㎡	旧	0.71	有	○	
学校施設課	新松戸南小(校舎)	S 59	RC	2 ／ 階	352.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	新松戸南小 (屋体)	S 53	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	松飛台第二小(校舎)	S 52	RC	3 ／ 階	3,967.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松飛台第二小(校舎)	S 53	RC	3 ／ 階	547.00 ㎡	旧	1.17	有		
学校施設課	松飛台第二小(校舎)	S 56	RC	3 ／ 階	541.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	松飛台第二小 (屋体)	S 53	S	2 ／ 階	700.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	上本郷第二小(校舎･配膳)	S 43 46 53	RC	4 ／ 階	2,646.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	上本郷第二小(校舎･渡り廊下)	S 50	S	2 ／ 階	753.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	上本郷第二小(校舎)	S 50 54	S	2 ／ 階	1,167.00 ㎡	旧	0.81	有	○	
学校施設課	上本郷第二小(特別教室)	S 50	RC	2 ／ 階	346.00 ㎡	旧	0.89	有		
学校施設課	上本郷第二小(屋体)	H 30	S	2 ／ 階	682.75 ㎡	新	－	有		
学校施設課	大橋小(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	2,386.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	大橋小(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	1,913.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	大橋小(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	791.00 ㎡	旧	0.87	有		
学校施設課	大橋小 (屋体)	S 55	S	2 ／ 階	703.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	六実第三小(校舎)	S 47 55	RC	5 ／ 階	2,195.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実第三小(校舎)	S 49 54	RC	4 ／ 階	2,449.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実第三小(校舎)	H 6	RC	3 ／ 階	746.19 ㎡	新	－	有		
学校施設課	六実第三小 (屋体)	S 47	S	2 ／ 階	724.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	幸谷小(校舎)	S 57	RC	4 ／ 階	3,185.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	幸谷小(校舎)	S 57	RC	4 ／ 階	894.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	幸谷小(校舎)	H 15	RC	4 ／ 階	1,080.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	幸谷小(屋体)	S 57	S	2 ／ 階	704.00 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	新松戸西小(校舎)	S 61	RC	3 ／ 階	1,488.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	新松戸西小(校舎)	S 61	RC	3 ／ 階	2,196.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	新松戸西小(校舎)	S 61	RC	3 ／ 階	2,110.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	新松戸西小(屋体)	S 61	S	2 ／ 階	905.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	東松戸小	H 27	RC	4 ／ 1 階	10,919.00 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	第一中(東棟校舎)	S 40 43	RC	4 ／ 階	2,205.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第一中(西棟校舎)	S 45 46	RC	4 ／ 階	2,295.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第一中(校舎)	S 48	RC	2 ／ 階	1,118.00 ㎡	旧	0.74	有	○	
学校施設課	第一中(校舎)	S 52	RC	4 ／ 階	1,235.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第一中(給食棟)	H 5	S	3 ／ 階	326.20 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第一中(屋体)	S 58	S	2 ／ 階	1,334.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第一中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第二中(校舎)	S 39	RC	4 ／ 階	2,282.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第二中(校舎)	S 49	RC	4 ／ 階	1,763.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第二中(校舎)	S 53	RC	3 ／ 階	2,002.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第二中(屋体)	H 6	S	2 ／ 階	1,845.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第二中(格技場)	S 60	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第三中(西棟校舎)	S 42	RC	4 ／ 階	1,258.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第三中(東棟校舎)	S 48	RC	4 ／ 階	2,101.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第三中(校舎)	S 50	RC	4 ／ 階	1,087.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第三中(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	892.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	第三中(校舎)	S 58	RC	3 ／ 階	319.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第三中(給食棟)	H 6	RC	2 ／ 階	917.22 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第三中(屋体)	H 8	S	2 ／ 階	1,657.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第三中(格技場)	S 61	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第四中(校舎)	S 44 48 52	RC	4 ／ 階	2,862.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第四中(校舎)	S 53 54	RC	4 ／ 階	2,746.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第四中(校舎)	S 57	RC	4 ／ 階	722.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第四中(屋体)	H 6	S	2 ／ 階	2,534.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第四中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第五中(校舎)	S 47	RC	4 ／ 階	1,693.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第五中(金工木工)	S 48	RC	1 ／ 階	252.00 ㎡	旧	1.69	有		
学校施設課	第五中(校舎)	S 48 53	RC	5 ／ 階	2,109.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第五中(校舎)	S 54	RC	5 ／ 階	1,302.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第五中(給食棟)	H 4	S	2 ／ 階	743.20 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	第五中(屋体)	H 13	S	2 ／ 階	1,535.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第五中(格技場)	S 61	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第五中(校舎)	H 25	S	2 ／ 階	742.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第六中(校舎)	S 52	RC	4 ／ 階	4,285.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第六中(校舎)	S 52	RC	5 ／ 階	3,149.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第六中(校舎)	S 59	RC	2 ／ 階	351.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	第六中(給食棟)	H 4	S	2 ／ 階	1,024.46 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	第六中(屋体)	S 52 57	S	2 ／ 階	1,295.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	第六中(格技場)	S 61	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金中(校舎)	S 54	RC	3 ／ 階	1,298.41 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金中(校舎)	S 56 60	RC	3 ／ 階	2,043.28 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金中(給食棟)	H 5	S	1 ／ 階	339.75 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金中(北東棟)	H 20	RC	3 ／ 階	3,075.41 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金中(南棟)	H 20	RC	3 ／ 階	1,208.06 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金中(渡り廊下)	H 20	RC	3 ／ 階	79.82 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金中(便所棟)	H 20	RC	3 ／ 階	132.90 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金中(屋体)	H 2	S	2 ／ 階	1,334.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金中(格技場)	S 60	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	常盤平中(北棟校舎)	S 41 42	RC	4 ／ 階	3,526.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平中(南棟校舎)	S 46 47	RC	4 ／ 階	3,958.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	常盤平中(渡り)	S 46	RC	4 ／ 階	410.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	常盤平中(金工木工)	S 49	RC	1 ／ 階	321.00 ㎡	旧	1.52	有		
学校施設課	常盤平中(給食棟)	H 3	S	2 ／ 階	302.68 ㎡	新	－	有		
学校施設課	常盤平中(屋体)	H 9	S	2 ／ 階	1,632.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	常盤平中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	栗ケ沢中(校舎)	S 44 46	RC	4 ／ 階	3,296.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	栗ケ沢中(校舎)	S 48 51	RC	4 ／ 階	2,703.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	栗ケ沢中(渡り)	S 48	RC	4 ／ 階	229.00 ㎡	旧	1.07	有		
学校施設課	栗ケ沢中(給食棟)	H 3	S	2 ／ 階	759.28 ㎡	新	－	有		
学校施設課	栗ケ沢中(屋体)	H 11	S	2 ／ 階	1,513.00 ㎡	新	－	有	○	

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	栗ケ沢中(格技場)	S 58	S	1 ／ 階	363.52 ㎡	新	－	有		
学校施設課	六実中(校舎)	S 55	RC	3 ／ 階	1,939.00 ㎡	旧	0.70	有	○	
学校施設課	六実中(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	3,636.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実中(校舎)	S 55	RC	4 ／ 階	1,107.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実中(校舎)	S 57	RC	4 ／ 階	348.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	六実中(給食棟)	H 3	S	2 ／ 階	939.83 ㎡	新	－	有		
学校施設課	六実中(屋体)	S 55 62	S	2 ／ 階	1,292.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	六実中(格技場)	S 59	S	1 ／ 階	350.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金南中(校舎)	S 47 49	RC	5 ／ 階	3,654.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	小金南中(金工木工)	S 53	S	2 ／ 階	352.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	小金南中(校舎)	S 56	S	2 ／ 階	885.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金南中(校舎)	S 62	S	2 ／ 階	345.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金南中(給食棟)	H 6	S	2 ／ 階	702.39 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金南中(屋体)	S 48	S	2 ／ 階	724.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	小金南中(格技場)	S 63	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	古ケ崎中(校舎)	S 49 50 53	RC	5 ／ 階	4,485.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	古ケ崎中(校舎)	S 52	RC	4 ／ 階	880.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	古ケ崎中(校舎)	S 54	RC	4 ／ 階	1,735.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	古ケ崎中(渡り)	S 54	RC	5 ／ 階	229.00 ㎡	旧	1.09	有		
学校施設課	古ケ崎中(校舎)	S 56	RC	2 ／ 階	475.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	古ケ崎中(給食棟)	H 1	RC	1 ／ 階	257.98 ㎡	新	－	有		
学校施設課	古ケ崎中(屋体)	S 49	S	2 ／ 階	724.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	古ケ崎中(格技場)	S 57	S	1 ／ 階	349.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	牧野原中(校舎)	S 51 52	RC	5 ／ 階	3,394.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	牧野原中(校舎)	S 52 54	RC	5 ／ 階	1,388.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	牧野原中(金工木工)	S 54	RC	2 ／ 階	340.00 ㎡	旧	0.89	有		
学校施設課	牧野原中(校舎)	S 57 59	RC	4 ／ 階	1,064.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	牧野原中(給食棟)	H 5	S	3 ／ 階	613.39 ㎡	新	－	有		
学校施設課	牧野原中(屋体)	S 51	S	2 ／ 階	724.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	牧野原中(格技場)	S 60	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	河原塚中(校舎)	S 52	RC	5 ／ 階	4,030.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	河原塚中(金工木工)	S 54	RC	2 ／ 階	311.00 ㎡	旧	1.42	有		
学校施設課	河原塚中(校舎)	S 55	RC	5 ／ 階	884.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	河原塚中(校舎)	S 57	RC	3 ／ 階	556.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	河原塚中(校舎)	R 3	S	2 ／ 階	1,389.82 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	河原塚中(給食棟)	H 6	S	2 ／ 階	805.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	河原塚中(屋体)	S 52 60	S	2 ／ 階	1,292.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	河原塚中(格技場)	S 63	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	根木内中(校舎)	S 52	RC	3 ／ 階	3,193.00 ㎡	旧	1.04	有	○	
学校施設課	根木内中(金工木工)	S 52	RC	2 ／ 階	340.00 ㎡	旧	0.89	有		
学校施設課	根木内中(校舎)	S 52 54	RC	3 ／ 階	1,030.00 ㎡	旧	1.16	有	○	
学校施設課	根木内中(校舎)	S 56	RC	3 ／ 階	525.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	根木内中(給食棟)	H 4	S	2 ／ 階	756.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	根木内中(屋体)	S 53 61	S	2 ／ 階	1,298.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	根木内中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	新松戸南中(校舎)	S 53	RC	3 ／ 階	2,601.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	新松戸南中(校舎)	S 53	RC	4 ／ 階	2,423.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	新松戸南中(金工木工)	S 53	RC	2 ／ 階	340.00 ㎡	旧	0.84	有		
学校施設課	新松戸南中(校舎)	S 56	RC	3 ／ 階	768.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	新松戸南中(校舎)	S 58	RC	3 ／ 階	526.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	新松戸南中(給食棟)	H 5	S	2 ／ 階	581.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	新松戸南中(屋体)	S 54 59	S	2 ／ 階	1,292.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	新松戸南中(格技場)	S 63	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	金ケ作中(校舎)	S 55	RC	5 ／ 階	4,875.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	金ケ作中(金工木工)	S 55	RC	2 ／ 階	340.00 ㎡	旧	1.25	有		
学校施設課	金ケ作中(給食棟)	H 4	S	2 ／ 階	665.25 ㎡	新	－	有		
学校施設課	金ケ作中(屋体)	S 55 62	S	2 ／ 階	1,292.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	金ケ作中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	和名ケ谷中(校舎)	S 56	RC	5 ／ 階	3,134.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	和名ケ谷中(校舎)	S 56	RC	2 ／ 階	340.00 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	和名ケ谷中(校舎)	S 56 60	RC	5 ／ 階	2,632.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	和名ケ谷中(給食棟)	H 3	S	2 ／ 階	806.71 ㎡	新	－	有		
学校施設課	和名ケ谷中(屋体)	S 56 61	S	2 ／ 階	1,293.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	和名ケ谷中(格技場)	S 62	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	旭町中(校舎)	S 59	RC	4 ／ 階	1,550.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	旭町中(校舎)	S 59	RC	4 ／ 階	1,904.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	旭町中(校舎)	S 59	RC	5 ／ 階	919.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	旭町中(給食棟)	H 5	S	2 ／ 階	673.50 ㎡	新	－	有		
学校施設課	旭町中(屋体)	S 59 63	S	2 ／ 階	1,347.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	旭町中(格技場)	S 63	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金北中(校舎)	H 1	RC	4 ／ 階	2,455.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金北中(校舎)	H 1	RC	4 ／ 階	3,679.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金北中(給食棟)	H 1	RC	1 ／ 階	415.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	小金北中(屋体)	H 1	S	2 ／ 階	1,323.00 ㎡	新	－	有	○	
学校施設課	小金北中(格技場)	H 1	S	1 ／ 階	360.00 ㎡	新	－	有		

市有建築物の耐震化状況リスト【学校施設】 学校教育部

担当課	施 設 名	建築年度	構 造	階数 地上　地下	面 積	耐震基準	耐震化状況	耐震性の有無	特定建築物	備考
学校施設課	松戸高校(西棟)	S 50 51	RC	5 ／ 階	843.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	松戸高校(北棟)	S 50 51 52	RC	5 ／ 階	5,019.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松戸高校(南棟)	S 50 51 52	RC	5 ／ 階	4,218.00 ㎡	旧	改修済	有	○	
学校施設課	松戸高校(渡り廊下)	S 51	RC	5 ／ 階	214.00 ㎡	旧	改修済	有		
学校施設課	松戸高校(図書館棟)	S 52	RC	2 ／ 階	617.00 ㎡	旧	0.75	有		
学校施設課	松戸高校(生活館)	S 57	RC	2 ／ 階	723.08 ㎡	新	－	有		
学校施設課	松戸高校(校舎)	H 10	RC	3 ／ 階	787.00 ㎡	新	－	有		
学校施設課	松戸高校(屋体)	S 52	S･RC	3 ／ 階	3,759.00 ㎡	旧	改修済	有	○	